

Custos Programados x Realizados - CPR São Francisco e Parnaíba

Atualização: 31/10/2025

Projeto	Tipo	Contrato	Agente Executor	CNPJ Ag.Executor	Assinatura	Vigência
EF-006 Recuperação Embarcação Benjamim Guimaraes	Execução	4500080050	INC - Industria Naval Catarinense Itda	29.775.703/0001-73	30/08/2024	26/07/2025
	Fiscalização	4500081283	Bureau Veritas do Brasil	33.177.148/0001-55	12/12/2024	12/03/2026
	BPO					
EF-003 Captações Reservatorios SOB e PA	Execução	4500081918	Engeconsult Consultores Tecnicos	11.380.698/0001-34	09/12/2024	09/12/2025
	Fiscalização					
	BPO					
EF-008 Recup APP Hídricas SF e Parnaíba	Execução	4500082252	Engeconsult Consultores Tecnicos	11.380.698/0001-34	07/01/2025	06/10/2026
	Fiscalização					
	BPO					
EF-005 Proj Naveg Baixo SF	Execução	4500081907	Engeconsult Consultores Tecnicos	11.380.698/0001-34	09/12/2024	09/12/2025
	Fiscalização					
	BPO					
EF-004 Linhas Dagua do Rio Parnaiba	Execução	4500082247	Engeconsult Consultores Tecnicos	11.380.698/0001-34	06/01/2025	06/01/2026
	Fiscalização					
	BPO					
EF-009 Recuperação estrada Parque Nacional Serra da Canastra	Execução	4500083539	Construtora Terrayama Ltda	21.681.150/0001-88	08/04/2025	07/02/2028
	Fiscalização					
	BPO	4500082884	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024	14/06/2027
EF-060 Expansão da rede na Bacia do São Francisco	Execução					
	Fiscalização					
	BPO	4500082884	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024	14/06/2027
EF-061 Expansão da rede na Bacia do Parnaíba	Execução					
	Fiscalização					
	BPO	4500082884	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024	14/06/2027
EF-011 Revitalização	Execução					

Classificação: Pública

hidroambiental das microbacias do Rio Samburá e do Ribeirão dos Patos, sub-bacia Alto São Francisco	Fiscalização					
	BPO	4500082884	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024	14/06/2027
EF-002 Revitalização hidroambiental da microbacia do alto Rio Riachão, sub-bacia do Rio Pacuí	Execução					
	Fiscalização					
EF-001 Revitalização hidroambiental da microbacia do Rio das Pedras, sub-bacia do Rio Verde Grande	Execução					
	Fiscalização					
EF-010 Revitalização hidroambiental das microbacias dos Rios alto São Miguel, Bebedouro e Piratinga, sub-bacia do Alto Urucuia	Execução					
	Fiscalização					
EF-013 Fortalecimento da governança da gestão integrada dos reservatórios do sistema elétrico nacional.	Execução	4500083301	Fractal Engenharia e Sistemas AS FSET Consultoria em Energia LTDA	12.958.626/0001-94 39.437.091/0001-62	02/04/2025	31/07/2026
	Fiscalização					
	BPO	4500082884	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024	14/06/2027
EF-064 Sistema Online de Monitoramento e Pesquisa com uso de Geotecnologias	Execução	4500083870	Instituto Avançado de Pesquisa e Estudos do Cerrado – IAPEC	06.246.773/0001-39	28/04/2025	25/08/2028
	Fiscalização					
	BPO	4500082884	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024	14/06/2027
EF-024 Esgotamento Sanitário em PARATINGA-BA	Execução					
	Fiscalização					
	BPO	4500082884	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024	14/06/2027
EF-080 Adutora da fé - 2 Etapa do Sistema Integrado de Abastecimento de Água nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana e Igaporã	Execução					
	Fiscalização					
	BPO	4500082884	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024	14/06/2027
EF-015 Aprimoramento da Base de Dados de Restrições Operativas - São Francisco e Parnaíba	Execução					
	Fiscalização					
	BPO	4500082884	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024	14/06/2027
	Execução					

Classificação: Pública

EF-041 SES Canapi - AL	Fiscalização					
	BPO	4500082884	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024	14/06/2027
EF-074 Abastecimento de água em Pilão Arcado - BA	Execução					
	Fiscalização					
	BPO	4500082884	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024	14/06/2027

Pagamentos Auditoria Independente

Projeto	Tipo	Contrato	Agente Executor	CNPJ Ag.Executor	Assinatura	Vigência
Auditoria Independente Global - CPR SFP	Auditória	4500078147	Consórcio BEZ & DELOS	Bez Auditores Independentes Ltda (03.559.971/0001-64) + Delos Consultoria Ltda (09.247.715/0001-18)	29/05/2024	28/05/2029

Outros

Projeto	Tipo	Contrato	Agente Executor	CNPJ Ag.Executor	Assinatura	Vigência
Contratação de Suporte à Fiscalização	BPO	4500082884	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024	14/06/2027
Engenharia Consultiva		4500083739	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	33.541.368/0001-16	30/04/2025	30/08/2027

Programado (contratado)	Total Realizado	% Realizado x Programado
R\$ 5.314.152,47	R\$ 5.314.152,47	100%
R\$ 310.775,31	R\$ 183.154,76	59%
R\$ 2.089.996,17	R\$ 771.940,09	37%
R\$ 249.925,91	R\$ 55.514,72	22%
R\$ 2.859.967,92	R\$ 929.275,07	32%
R\$ 2.768.120,00	R\$ 1.131.358,32	41%
R\$ 50.918.520,56	R\$ 10.378.736,60	20%
R\$ 115.500,00	R\$ 108.396,75	94%
R\$ 54.356,08	R\$ 51.013,18	94%
R\$ 46.590,92	R\$ 43.725,58	94%

Classificação: Pública

R\$ 93.127,99	R\$ 87.400,62	94%
R\$ 38.057,87	R\$ 27.553,30	72%
R\$ 62.691,93	R\$ 45.388,06	72%
R\$ 115.500,00	R\$ 108.396,75	94%
1.370.431,03	R\$ 197.085,00	14%
R\$ 13.206,34	R\$ 12.394,15	94%
R\$ 1.103.311,99	R\$ 220.662,38	20%
R\$ 8.392,42	R\$ 7.876,29	94%
R\$ 11.736,87	R\$ 11.015,05	94%
R\$ 152.250,00	R\$ 142.886,62	94%
R\$ 28.824,52	R\$ 14.780,20	51%

Classificação: Pública

R\$ 3.715,14	R\$ 0,00	0%
R\$ 24.073,64	R\$ 0,00	0%

Programado (contratado)	Total Realizado	% Realizado x Programado
R\$ 1.944.885,00	R\$ 159.633,90	8%

Programado (contratado)	Total Realizado	% Realizado x Programado
R\$ 25.372,20	R\$ 10.205,06	40%
R\$ 10.000.000,00	R\$ 18.792,88	0,2%